



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230009031

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MURILLO DA SILVA FIGUEIREDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MURILLO DA SILVA FIGUEIREDO
Registro: 5063927008-SP RNP: 2610498705
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221092656 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2022 Baixada em: 03/08/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORSTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 56.825.110/0001-47

AVENIDA PROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR No.: 345

Complemento: Bairro: ALTO DE PINHEIROS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05459010 . PAIS: BRASIL

Contrato: Nº. 22147-7-01-11 Celebrado em : 06/07/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 179.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DO GUARAÚ No.: 4164

Complemento: Bairro: GUARAÚ

Cidade: Peruíbe UF: SP CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 11/07/2022 Previsão de Término: 11/10/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 365,74000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Manutenção Predial. 365,74000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Troca de Esquadrias. 16,80000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Conservação Predial. 365,74000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Reforma. 365,74000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 12,00000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 80,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Pintura Externa, pintura de edificação. 2211,34000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230009031

08/08/2023 08:44:46

Autenticação Digital: 1y5F0JFKaanssxKkAnaCBfUICC0ay3Tf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SOUSA FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.066.697/0001-27, estabelecida na rua Cantagalo, nº 692 – 7º andar cj 715, Bairro Vila Gomes Cardim na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi contratada pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São cujo CNPJ 56.825.110/0001-47, prestou os serviços abaixo relacionados

OBJETO: Execução de serviços de manutenção predial na sede do MUCJI, situado à estrada do Guaraú, 4164, Bairro do Guaraú, Peruíbe – SP CEP 11750-000

PRAZO CONTRATUAL: 11/07/2022 a 11/10/2022

CONTRATO: N.º 22147-7-01-11

PROCESSO DIGITAL: FF Nº 2265/2022-59

PREGÃO ELETRÔNICO: N.º E - 45/2022.

VALOR DO CONTARTO

Contrato original: R\$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Civil – MURILLO DA SILVA FIGUEIREDO – CREA 5063927008-SP

ART 28027230221092656

Item	Serviços	Un	Qt
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	10,00
1.2	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2ME S	500,00
1.3	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	500,00
1.4	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00
2	COBERTURA		
2.1	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES		
2.1.1	Retirada e reinstalação de placas solares	und	48,00
2.2	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		
2.2.1	Remoção de Parafuso de fixação de telha tipo sanduíche	M2	365,74

2.2.2	Instalação Parafuso, auto-brocante em aço médio carbono de 12 x 100, de fixação de telha tipo sanduíche	M2	365,74
2.2.3	Vedação de parafuso de fixação e encontro de telha metálica com selante de alto desempenho - pu (poliuretano)	M2	365,74
2.3	PINTURA		
2.3.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	M2	365,74
2.3.2	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	365,74
3	ESQUADRIA		
3.1	Vedação de esquadrias com selante de alto desempenho - pu (poliuretano)	M	980,00
3.2	Substituição de baguete de borracha das esquadrias	M	1.115,80
3.3	Recolocação de batentes de madeira	UN	1,00
3.4	Recolocação de batente metálico	UN	1,00
3.5	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	2,00
3.6	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00
3.7	Fornecimento de porta de madeira sólida - 2,40m x 0,70m (medidas conforme vãos existentes, conferir na obra)	UN	10,00
3.8	Marceneiro	H	52,00
3.9	Servente	H	52,00
4	PINTURA DE ELEMENTOS DE MADEIRA		
4.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	1.509,97
4.2	Verniz fungicida para madeira	M2	1.509,97
5	PINTURA DOS GUARDA CORPOS		
5.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	335,63
5.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	335,63
6	VISTORIA - ELEVADOR		
6.1	Eletrotécnico montador	H	40,00
7	LUMINÁRIA		
7.1	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	45,00
7.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	45,00
7.3	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm ² , isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	13,50
7.4	Plugue 2P+T de 10A 250V, ref. 615801 / 615811 / 615821 da Pial ou equivalente	UN	45,00
8	FORRO		
8.1	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	80,00
8.2	Massa corrida a base de PVA	M2	80,00



9	REFORÇO CALHA		
9.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	15,00
9.2	Encanador	H	44,00
9.3	Ajudante de encanador	H	44,00
9.4	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	2,00
9.5	Rebites de ferro zincado nº 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	KG	2,00
9.6	Solda liga chumbo e estanho de 70x30	KG	2,00
9.7	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	10,00
10	ANDAIME		
10.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	12,00
10.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXME S	24,00
11	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES		
11.1	Encanador	H	48,00
11.2	Ajudante de encanador	H	48,00
11.3	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	M	3,00
11.4	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 100 mm - com arruela de vedação	und	12,00
11.5	Selante elástico de alto desempenho à base de poliuretano para uso geral, ref. Nitoseal PU30 da Fosroc, Sikaflex-Construction ou equivalente	bg	1,00

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, 11 de julho de 2023.



Arq. Olivia Leopardi
CAU A67.538-5

Sector de Engenharia e Infraestrutura - SEI
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
Fundação Florestal – FF

Olivia Leopardi
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A67.538-5